



# AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Dependencia: Presidencia Municipal.

Departamento: Tesorería Municipal.

Oficio Número: TMPAL/E/002/2024.

A.R

Acambay de Ruíz Castañeda, Méx., a 04 de enero de 2024.

~~LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR~~  
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
P R E S E N T E:

Anexo al presente, reportes físicos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio 2023, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DE 2023**, esto con el fin de actualizar el Avance Físico Financiero y con ello dar cumplimiento a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; así como el apartado 5.5,2 del Manual de Operación del Ramo 33,

Correo electrónico: [tesoreria@acambay.gob.mx](mailto:tesoreria@acambay.gob.mx)

Teléfono: 7181010000 extensión 220


Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. YEIMY SÁNCHEZ LÓPEZ  
TESORERA MUNICIPAL.



c.c.p.d. Maribel Alcántara Núñez; Presidenta Municipal Constitucional  
I.A.F. Andrea Mares Ortega; Contralora Interna Municipal.  
Archivo.  
YSL/ASN/ITS/lpm





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 - REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Molas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Apob Rea	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
63509/000177387	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIDRO FABELA, COMUNIDAD DONGU PUERTO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / DONGU PUERTO	CONTRATO	2023-08-14	2023-11-14	549,622.84	549,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,622.84	549,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	48.00		5 ALUMNOS	85	85	100	100.00
63511/000290529	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD CAÑADA DEL GALLO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CAÑADA DEL GALLO	CONTRATO	2023-07-20	2023-08-19	499,077.84	499,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,077.84	499,077.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	677.17		3 POBLADO	2	358	100	100.00
64284/000399317	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA DE LOS CHARCOS HACIA AGOSTADERO, COMUNIDAD AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / AGOSTADERO (SAN JOSE AGOSTADERO)	CONTRATO	2023-07-24	2023-08-23	1,699,542.87	1,699,542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,542.87	1,699,542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,232.90		3 POBLADO	1	587	100	100.00
64286/000491678	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PARAJE EL CERRITO, COMUNIDAD AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / AGOSTADERO (SAN JOSE AGOSTADERO)	CONTRATO	2023-07-20	2023-08-19	399,383.42	399,383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,383.42	399,383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	473.93		3 POBLADO	2	587	100	100.00
64287/0005101659	15	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BARRANCAS	CONTRATO	2023-09-20	2023-11-30	599,796.70	599,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,796.70	599,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	750.00		3 POBLADO	1	126	100	100.00
64289/000599181	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	598,892.47	598,892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,892.47	598,892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	581.00		3 POBLADO	1	332	100	100.00
64309/000797782	15	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DEL DEPOSITO HACIA EL JARDIN DE NIÑOS, COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BARRIO LA PEÑITA	CONTRATO	2023-07-21	2023-08-22	499,491.65	499,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,491.65	499,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	370.00		3 POBLADO	1	86	100	100.00
64307/000899233	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE BOTI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BOTI (BOTI AGOSTADERO)	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,735.64	499,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,735.64	499,735.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	1	303	100	100.00
64309/0009100546	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION, COMUNIDAD BOTIDI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BOTIDI	CONTRATO	2023-07-20	2023-08-31	499,193.26	499,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,193.26	499,193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	582.70		3 POBLADO	2	501	100	100.00
64310/0010115033	18	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE RUMBO AL LLANO, COMUNIDAD BUENAVISTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BUENAVISTA	CONTRATO	2023-07-31	2023-11-30	498,879.00	498,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,879.00	498,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	461	100	100.00
64313/0011119031	17	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA SIDRO FABELA, COMUNIDAD CHANTEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CHANTEJE	CONTRATO	2023-08-20	2023-10-20	599,226.26	599,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,226.26	599,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	711.00		3 POBLADO	1	228	100	100.00
64315/0012105290	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA AULA Y BIODIGESTOR DEL DESAYUNADOR DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS HANK GONZALEZ, COMUNIDAD CONEJERAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CONEJERAS	CONTRATO	2023-07-20	2023-10-31	649,984.82	649,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,984.82	649,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	48.00		6 ALUMNOS	1	80	100	100.00

RECIBIDO  
25 ENE 2024  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatel	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatel	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.	
64317/0013105121	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DETIÑA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA)	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	998,806.81	998,806.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,806.81	998,806.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	987.00		3 POBLADO	1	2,230	100	100.00
64319/0014114677	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA HERRADURA, COMUNIDAD DE DONGU CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DONGU (DONGU CENTRO)	CONTRATO	2023-07-31	2023-11-30	499,808.15	499,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,808.15	499,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	383.00		3 POBLADO	1	765	100	100.00
64332/0015126432	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ESBOCA A DONGU BARRIO II, COMUNIDAD DONGU BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DONGU BARRIO DOS	ADMINISTRACION	2023-08-28	2023-10-30	528,999.99	499,999.99	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	528,999.99	499,999.99	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	664.80		3 POBLADO	1	532	100	100.00
64350/001698894	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CAPILLA A LOS PINOS, COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DOXTEJE BARRIO UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,762.00	499,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,762.00	499,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	581.00		3 POBLADO	2	1,269	100	100.00
64358/0017100010	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS TRES CRUCES, COMUNIDAD GANZDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / GANZDA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,882.22	499,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,882.22	499,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	564.00		3 POBLADO	2	1,643	100	100.00
64360/0018113369	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL PEDREGAL DE TOMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PEDREGAL, TOMADEJE, EL	CONTRATO	2023-08-20	2023-10-31	599,086.25	599,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,086.25	599,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	785.00		3 POBLADO	1	320	100	100.00
64364/001995015	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL MIRADOR HACIA LA CUMBRE, COMUNIDAD LA CUMBRE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LA CUMBRE	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,474.91	499,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,474.91	499,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	564.00		3 POBLADO	1	109	100	100.00
64365/0020119109	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ESTANCIA SECTOR UNO, LA (LA ESTANCIA)	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,082.38	499,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,082.38	499,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,900.00		3 POBLADO	1	480	100	100.00
64368/0021119194	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ESTANCIA SECTOR DOS, LA	CONTRATO	2023-08-05	2023-10-20	499,632.62	499,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,632.62	499,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,900.00		3 POBLADO	1	551	100	100.00
64371/0022113518	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LA LAGUNA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LA LAGUNA, LA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	399,753.76	399,753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,753.76	399,753.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00
64375/0023110216	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL RUMBO A PIEDRA ABIERTA, COMUNIDAD LA NOPALERA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / NOPALERA, LA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,730.83	499,730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,730.83	499,730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	1	332	100	100.00
64380/0024112313	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD LA PROVIDENCIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PROVIDENCIA DOXTEJE, LA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,177.71	499,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,177.71	499,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	1	43	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
25 FNE 2023  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
RECIBIDO  
ORA: 480.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023-CORRESPONDIENTE AL-MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas	Aprobada	Aprob Res	J. Medidas	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
64384/0025104938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SOLEDAD, COMUNIDAD LA SOLEDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SOLEDAD, LA	ADMINISTRACION	2023-08-31	2023-10-31	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	987.00		3 POBLADO	1	607	100	100.00
64390/0028112777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO SOCIAL A LA ESCUELA PRIMARIA, COMUNIDAD LA TERESA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TERESA, LA (SANTA TERESA)	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,788.39	499,788.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,788.39	499,788.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	581.00		3 POBLADO	1	339	100	100.00
64397/002794734	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA BUENAVISTA, COMUNIDAD GOLONDRINAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / GOLONDRINAS, LAS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,675.53	499,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,675.53	499,675.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	664.00		3 POBLADO	1	123	100	100.00
64402/002891887	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LAS MANGAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MANGAS, LAS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	799,459.73	599,459.73	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	799,459.73	599,459.73	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00		3 POBLADO	1	453	100	100.00
64404/002997849	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO HACIA LA PERITA, COMUNIDAD LAS ORTIGAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LAS ORTIGAS, JUJANDO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,447.56	499,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,447.56	499,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	292	100	100.00
64408/003094363	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LA LOMA DEL FRESNO A LA LOMA, COMUNIDAD DE LOMA DEL FRESNO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA DEL FRESNO	CONTRATO	2023-07-31	2023-08-19	499,792.23	499,792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,792.23	499,792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	680.00		3 POBLADO	1	296	100	100.00
64410/0031100002	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PARAJE EL MIRTO HACIA DATEJE, COMUNIDAD LOMA LINDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA LINDA	CONTRATO	2023-07-31	2023-10-31	622,526.86	499,526.86	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	622,526.86	499,526.86	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	362	100	100.00
64411/0032105625	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE CARRETERA LOS CHARCOS A SANTIAGO MEXO., COMUNIDAD LOS CHARCOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CHARCOS, LOS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-30	879,781.67	699,781.67	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	879,781.67	699,781.67	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	221	100	100.00
64412/003390864	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LOS CHARCOS A GANDO, COMUNIDAD LOS CHARCOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CHARCOS, LOS	CONTRATO	2023-07-29	2023-08-19	499,457.64	499,457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,457.64	499,457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	680.00		3 POBLADO	1	229	100	100.00
64416/003499403	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO, COMUNIDAD LOS TORILES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TORILES, LOS	CONTRATO	2023-08-24	2023-10-31	493,857.41	399,857.41	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	493,857.41	399,857.41	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.00		5 ALUMNOS	1	510	100	100.00
64417/003591044	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PANTEON A LA ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LOS TORILES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TORILES, LOS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	349,531.54	349,531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,531.54	349,531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	660.00		3 POBLADO	1	566	100	100.00
64419/003698125	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DOCTOR MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, COMUNIDAD MADO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / MADO SECTOR UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	799,083.95	799,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,083.95	799,083.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	2	677	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA  
25 FNE 2024  
RECIBIDO



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
64420/0037102682	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL PEDRAJO, COMUNIDAD MUYTEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MUYTEJE	CONTRATO	2023-08-24	2023-10-31	798,608.29	798,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,608.29	798,608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	892.77		3 POBLADO	1	267	100	100.00	
64421/119238	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	288 UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, COMUNIDAD PATHE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PATHE	CONTRATO	2023-08-10	2023-11-30	2,249,201.50	2,249,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249,201.50	2,249,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,377.00		3 POBLADO	2	2,009	100	100.00	
64473/0039130821	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y LA SECUNDARIA, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PUEBLO NUEVO BARRIO UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-11-30	399,763.75	399,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,763.75	399,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	387.59		3 POBLADO	2	2,332	100	100.00	
64474/0040113284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PARAJE CERRO LAS ESTRELLAS, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PUEBLO NUEVO BARRIO UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	399,867.82	399,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,867.82	399,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	387.59		3 POBLADO	2	2,332	100	100.00	
64521/0041105018	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CASA DE LAS ARTESANIAS AL PARAJE KARANI, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,239.79	499,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,239.79	499,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	460.00		3 POBLADO	2	2,129	100	100.00	
64523/0042113612	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL GOBAM AL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,664.42	499,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,664.42	499,664.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	493.50		3 POBLADO	2	2,129	100	100.00	
64537/0043105912	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE PROLONGACION LAS PALMAS, COMUNIDAD RINCON DE JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / RINCON DE JUANDO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,869.36	499,869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,869.36	499,869.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	340	100	100.00	
64540/004491229	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN AGUSTIN LA LOMA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	749,057.90	499,057.90	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	749,057.90	499,057.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	476.00		3 POBLADO	1	89	100	100.00
64543/004598222	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA COLONIA, COMUNIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN ANTONIO LAS PALMAS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	599,713.54	599,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,713.54	599,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	571.00		3 POBLADO	1	86	100	100.00
64544/004691431	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DEL CARGADERO, COMUNIDAD SAN FRANCISCO SHANNI EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN FRANCISCO SHANNI EJIDO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,919.42	499,919.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,919.42	499,919.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	493.50		3 POBLADO	1	420	100	100.00
64549/004798632	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCUELA CONAFE, COMUNIDAD SAN JUANICO BARRIO LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JUANICO BARRIO LA LOMA	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,246.87	499,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,246.87	499,246.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	476.00		3 POBLADO	1	688	100	100.00

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
EJERCICIO 2024  
NO. 14

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. In. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Apob Reso	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
64550/0048133349	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINO SACARRETERAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA DEL MOTOR A PILARES CON DIRECCION AL CENTRO, COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JUANICO SECTOR UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	1,498,696.72	1,498,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,696.72	1,498,696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,428.50		3 POBLADO	3	1,248	100	100.00
64551/004998304	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	195 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ANTENA BARRIO LA NOPALERA, COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JUANICO SECTOR UNO	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,079.94	499,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,079.94	499,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	478.00		3 POBLADO	1	624	100	100.00
64555/005088372	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO CON DIRECCION AL ARCO NORTE, COMUNIDAD SAN JUANICO BARRIO TIERRAS BLANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JUANICO TIERRAS BLANCAS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,940.45	499,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,940.45	499,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	478.00		3 POBLADO	1	624	100	100.00
64558/0051111762	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	284 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO SEGUNDA MANZANA, COMUNIDAD SAN NICOLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN NICOLAS ACAMBAY	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	199,735.81	199,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,735.81	199,735.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	27.00		3 POBLADO	1	488	100	100.00
64563/0052119280	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJES EL CORTE Y EL CANAL, COMUNIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN PEDRO DE LOS METATES	CONTRATO	2023-08-31	2023-11-30	1,018,869.18	796,869.18	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	1,018,869.18	796,869.18	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	447.00		3 POBLADO	1	2,000	100	100.00
64564/0053101991	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SANTA MARIA LAS ARENAS	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	799,743.97	799,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,743.97	799,743.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	447.00		3 POBLADO	1	182	100	100.00
64566/005488725	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL CENTRO SOCIAL, COMUNIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SANTA MARIA LAS ARENAS DOS	CONTRATO	2023-08-31	2023-11-30	599,627.10	599,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,627.10	599,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	571.00		3 POBLADO	1	244	100	100.00
64570/0055133964	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DEL CENTRO HACIA EL PANTEON, COMUNIDAD TIXMADEJE GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE)	CONTRATO	2023-08-31	2023-11-30	399,058.48	399,058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,058.48	399,058.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	361.00		3 POBLADO	2	1,150	100	100.00
64571/0058100941	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION TOMAS GARCIA, HACIA BOTIOL, COLONIA CONSTITUYENTES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	499,729.21	499,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,729.21	499,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	478.00		3 POBLADO	1	427	100	100.00
64572/0057100848	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PINO SUR, COLONIA LA CAMELIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ACAMBAY	CONTRATO	2023-08-31	2023-10-31	297,173.49	297,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,173.49	297,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	283.00		3 POBLADO	1	427	100	100.00
65091/0058169274	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LA GARITA, COMUNIDAD BOSHI GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / BOSHI GRANDE	CONTRATO	2023-09-30	2023-11-30	497,506.77	497,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,506.77	497,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	283.00		3 POBLADO	1	172	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)


MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medidas Aprobadas	U. Medidas Aprobadas	U. Medidas Aprobadas	J. Medidas Aprobadas	U. Medidas Aprobadas	U. Personas	Fis.	Fin.	
65092/0059/176433	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BOSHINDO	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-24	498,864.26	498,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,864.26	498,864.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	180.00		3 POBLADO	1	718	100	100.00
65093/0060/149038	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / BOVINI	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-29	489,633.29	489,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,633.29	489,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	515.62		3 POBLADO	1	355	100	100.00
65094/0061/148686	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO LA ALAZAN Y PIEDRA PARADA, COMUNIDAD DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DETIÑA EJIDO	CONTRATO	2023-10-31	2023-11-30	399,133.66	399,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,133.66	399,133.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	375.00		3 POBLADO	1	255	100	100.00
65095/0062/148752	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON, COMUNIDAD EJIDO DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, EJIDO TIXMADEJE	CONTRATO	2023-10-31	2023-11-30	499,724.87	499,724.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,724.87	499,724.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
65097/0063/150389	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CARCAMO A SAN AGUSTIN, COMUNIDAD EL CAPULIN LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CAPULIN, EL (BARRIO EL CAPULIN LA LOMA)	CONTRATO	2023-10-31	2023-11-30	599,523.22	599,523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,523.22	599,523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	580.00		4 MUNICIPAL	1	435	100	100.00
65099/0064/150858	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ERMITAÑO, EL	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	499,419.13	499,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,419.13	499,419.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	480.00		3 POBLADO	2	498	100	100.00
65100/0065/175524	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES, COMUNIDAD LA ESTANCIA CHICA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LA ESTANCIA CHICA	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-25	649,902.01	649,902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,902.01	649,902.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	63.23		3 POBLADO	1	200	100	100.00
65102/0068/175612	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ESTANCIA SECTOR DOS, LA	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-20	499,526.29	499,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,526.29	499,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	21.20		5 ALUMNO	20	102	100	100.00
65103/0067/150938	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO AL MANANTIAL COMUNIDAD LA PALMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PALMA, LA	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-02	499,312.12	499,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,312.12	499,312.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,325.00		3 POBLADO	2	816	100	100.00
65106/0068/174846	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LAS CHIVAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CHIVAS, LAS (EL CERRO)	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-25	399,704.42	399,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,704.42	399,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	396.00		3 POBLADO	1	60	100	100.00
65108/0069/175722	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA TERCERA MANZANA, COMUNIDAD LOS PILARES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PILARES, LOS	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-29	499,620.24	499,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,620.24	499,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	460.00		3 POBLADO	1	588	100	100.00
65109/0070/151080	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE VA A PUENTECILLAS, COMUNIDAD RINCÓN DE SAN FRANCISCO SHAXNI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / RINCÓN DE SAN FRANCISCO CHAXNI	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	399,718.16	399,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,718.16	399,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	385.00		3 POBLADO	1	168	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobado	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
65113/0071/176221	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PARAISO, COMUNIDAD SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC)	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-25	599,385.37	599,385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,385.37	599,385.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	589.50		3 POBLADO	2	951	100	100.00
65117/0072/153573	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DESAZOLVE DE DREN DE AGUAS PLUVIALES, CALLE PROLONGACION LA CAJUELA, COLONIA EL MEDRANO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / MEDRANO, EL	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-31	348,991.88	348,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,991.88	348,991.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	317.99		2 COLONIA	1	115	100	100.00
65119/0073/149573	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRIBUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TURBIDE, COLONIA NIÑOS HEROES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ACAMBAY	CONTRATO	2023-09-30	2023-11-30	1,199,625.30	1,199,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,625.30	1,199,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	750.00		2 COLONIA	1	427	100	100.00
65125/0074/149742	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRIBUCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO SARABA, COLONIA NIÑOS HEROES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ACAMBAY	CONTRATO	2023-09-30	2023-11-30	649,580.41	599,580.41	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	649,580.41	599,580.41	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	536.00		3 POBLADO	2	427	100	100.00
65129/0075/153243	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON, COMUNIDAD CONEJERAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CONEJERAS	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	297,173.49	297,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,173.49	297,173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	272.72		3 POBLADO	1	547	100	100.00
65133/0076/176242	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 182, COMUNIDAD JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / JUANDO	CONTRATO	2023-09-21	2023-11-21	299,728.05	299,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.05	299,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	80.00		5 ALUMNO	78	78	100	100.00
65134/0077/217026	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA, COMUNIDAD AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / AGOSTADERO (SAN JOSE AGOSTADERO)	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-17	1,899,843.27	1,899,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,843.27	1,899,843.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	340.00		5 ALUMNO	2	63	100	100.00
65781/0078/191525	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO O C/PEO CON CANTERA EN LA CALLE LIRIO, COMUNIDAD BARRIO CANDEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TXAMADEJE BARRIO CANDEJE	CONTRATO	2023-08-31	2023-09-29	499,689.01	499,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,689.01	499,689.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	165	100	100.00
65793/0079/200558	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BARRIO LA VEGA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JUANCO SECTOR DOS	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-30	599,950.16	599,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,950.16	599,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	167	100	100.00
65798/0080/204917	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BOSHI CHICUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / BOSHI CHICUITO	CONTRATO	2023-09-05	2023-10-04	499,353.81	499,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,353.81	499,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	24,450.00		3 POBLADO	1	416	100	100.00
65807/0082/236824	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BOSHIINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / BOSHIINDO	CONTRATO	2023-10-18	2023-11-18	499,663.34	499,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,663.34	499,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,510.00		3 POBLADO	1	657	100	100.00
65867/0083/206078	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE DE LA CLINICA AL CENTRO, COMUNIDAD CERRITO DE TXAMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CERRITO DE TXAMADEJE	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-17	499,623.90	499,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,623.90	499,623.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO CUADRADO	326.37		3 POBLADO	1	271	100	100.00
65869/0084/190260	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, COMUNIDAD CONEJERAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CONEJERAS	CONTRATO	2023-09-22	2023-11-30	499,151.56	499,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,151.56	499,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	85.00		3 POBLADO	1	268	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
23 ENE 2024  
RECIBIDO  
HORA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejecida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fls.	Fin.	
65669/0085/238725	16 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DESHPPE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DESHPPE - XOCHICALLI	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	399,730.29	399,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,730.29	399,730.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,100.00		3 POBLADO	1	143	100	100.00
65671/0086/219966	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DETIÑA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DETIÑA (SAN ANTONIO DETIÑA)	CONTRATO	2023-09-25	2023-10-27	499,088.09	499,088.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,088.09	499,088.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	760.00		3 POBLADO	1	278	100	100.00
65672/0087/207246	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DETIÑA EJIDO	CONTRATO	2023-09-04	2023-10-31	395,816.44	395,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,816.44	395,816.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	205.00		3 POBLADO	1	265	100	100.00
65674/0088/218119	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS PINOS, COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DOXTEJE BARRIO UNO	CONTRATO	2023-09-28	2023-11-29	248,834.55	248,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,834.55	248,834.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	309	100	100.00
65676/0089/232452	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOS TORBULOS, COMUNIDAD DE DOXTEJE BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DOXTEJE BARRIO DOS	CONTRATO	2023-09-27	2023-11-30	899,429.44	899,429.44	0.00	88,534.97	0.00	111,465.03	0.00	899,429.44	699,429.44	0.00	88,534.97	0.00	111,465.03	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		3 POBLADO	1	520	100	100.00
65686/0090/204223	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO, COMUNIDAD DOXTEJE CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DOXTEJE CENTRO	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-03	999,716.91	999,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,716.91	999,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	550.00		3 POBLADO	1	620	100	100.00
65687/0091/226360	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	170 CARCAMO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REHABILITACION DE DEPOSITO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD ENDEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ENDEJE	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	299,499.77	299,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,499.77	299,499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	50.00		3 POBLADO	1	474	100	100.00
65688/0092/234848	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO BAZ SUR, COMUNIDAD ENDEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ENDEJE	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	349,647.26	349,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,647.26	349,647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	221.00		3 POBLADO	1	227	100	100.00
65689/0093/234515	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIOS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES, COMUNIDAD ESDOCA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ESDOCA	CONTRATO	2023-10-02	2023-12-27	599,998.64	599,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,998.64	599,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	106.73		3 POBLADO	1	322	100	100.00
65690/0094/217947	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARAJES DE LA COMUNIDAD ESDOCA BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ESDOCA BARRIO UNO	CONTRATO	2023-09-11	2023-11-10	499,524.14	499,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,524.14	499,524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	322	100	100.00
65691/0095/179796	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE GANDO A LOS CHARCOS, COMUNIDAD GANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / GANDO	CONTRATO	2023-09-22	2023-10-21	599,567.11	599,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,567.11	599,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	816.00		3 POBLADO	1	168	100	100.00
65692/0096/219276	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD COLONIA HERMOSA PROVINCIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / COLONIA HERMOSA PROVINCIA	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-06	498,514.65	498,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,514.65	498,514.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	122	100	100.00
65693/0097/230016	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / JUANDO	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	599,566.11	599,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,566.11	599,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		3 POBLADO	1	368	100	100.00

RECIBIDO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
23 DE ENERO 2024  
RECIBO: 2024-01-23-001



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
65895/0098 227032	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA ACTIVACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD LA CARIDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CARIDAD, LA	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	1,199,996.96	1,199,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,996.96	1,199,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	213.12		6 ALUMNO	1	110	100	100.00
65895/0099 196643	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRES AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ESTANCIA SECTOR UNO, LA (LA ESTANCIA)	CONTRATO	2023-09-05	2023-11-15	1,498,883.35	1,498,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,883.35	1,498,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	144.00		5 ALUMNO	3	478	100	100.00
65897/0100 227719	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA FLORIDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / FLORIDA, LA	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-02	399,362.43	399,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,362.43	399,362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	530.00		3 POBLADO	1	230	100	100.00
65899/0101 220301	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE EL FRESCO, COMUNIDAD LA HUERTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / HUERTA, LA	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-30	499,501.79	499,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,501.79	499,501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	460	100	100.00
65901/0102 209765	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA A LOMA DE SAN ANGEL, COMUNIDAD LA LAGUNA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / LAGUNA, LA	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-17	299,696.65	299,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,696.65	299,696.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLADO	1	185	100	100.00
65902/0103 229082	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA)	CONTRATO	2023-10-31	2023-11-30	1,299,603.25	1,099,603.25	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,299,603.25	1,099,603.25	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,080.40		3 POBLADO	1	732	100	100.00
65905/0104 232722	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DEL DEPOSITO, COMUNIDAD LOMA DE LOS MAGUEYES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / BARRIO LOMA DE LOS MAGUEYES	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-02	399,736.99	399,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,736.99	399,736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		3 POBLADO	1	534	100	100.00
65906/0105 212974	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO RUMBO A MADO II, COMUNIDAD LA MANGA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / MANGA, LA	CONTRATO	2023-09-28	2023-11-29	697,473.06	497,473.06	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	697,473.06	497,473.06	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	450.00		3 POBLADO	1	330	100	100.00
65909/0106 212711	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA CENTRO, COMUNIDAD SAN AGUSTIN LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRATO	2023-09-28	2023-11-25	648,376.36	398,376.36	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	648,376.36	398,376.36	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	490.00		3 POBLADO	1	251	100	100.00
65910/0107 219648	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD SAN AGUSTIN LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRATO	2023-09-18	2023-11-30	4,199,225.80	4,199,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,225.80	4,199,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,400.00		3 POBLADO	902	902	100	100.00
65911/0108 220739	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA COLONDRINAS, COMUNIDAD LAS POMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / POMAS EJIDO DE DATEJE, LAS	CONTRATO	2023-09-25	2023-10-31	499,449.75	499,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,449.75	499,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	189	189	100	100.00
65912/0109 183374	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO HACIA MADO SECTOR II, COMUNIDAD LAS TROJES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TROJES, LAS	CONTRATO	2023-08-28	2023-09-29	498,957.35	498,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,957.35	498,957.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,900.00		3 POBLADO	279	279	100	100.00

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
RECIBIDO  
25 MAR 2024  
HORA: 08:27



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Fiscales y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.		
65913/0110224786	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION EN LA CARRETERA HACIA AGOSTADERO, COMUNIDAD LOMA DE ENMEDIO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / LOMA DE ENMEDIO	CONTRATO	2023-10-04	2023-11-15	699,427.70	699,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,427.70	699,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	702.00		3 POBLADO	1	255	100	100.00	
65914/0111231723	18 VV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO HACIA EL PANTEON, COMUNIDAD LOMA DE SAN ANGEL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / LOMA DE SAN ANGEL	CONTRATO	2023-09-28	2023-11-30	489,475.75	489,475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,475.75	489,475.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		3 POBLADO	1	328	100	100.00	
65915/011212548	18 VV	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA PRIMERA MANZANA CAMINO HACIA LA LAGUNA, COMUNIDAD LOS PILARES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PILARES, LOS	CONTRATO	2023-09-28	2023-10-28	597,424.80	597,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,424.80	597,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	388	100	100.00	
65916/0113220854	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD LOS SAUCES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAUCES, LOS	CONTRATO	2023-09-28	2023-10-30	499,996.68	499,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,996.68	499,996.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	498.20		3 POBLADO	1	133	100	100.00	
65917/0114200646	05 EDU	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PERIMETRAL (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, COMUNIDAD MADO SECTOR IL ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTORES	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-30	749,580.60	599,580.60	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	749,580.60	599,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		5 ALLIUNO	1	33	100	100.00	
65918/0115234203	15 AYS	APAGLA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PUEBLO NUEVO BARRIO UNO	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-06	699,650.13	699,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,650.13	699,650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	720.00		4 MUNICIPIO	1	584	100	100.00	
65920/0118221947	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EL TEPETATE, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2023-09-25	2023-12-29	4,199,062.60	4,199,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,062.60	4,199,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,704.00		3 POBLADO	3	2,332	100	100.00	
65921/0117212081	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA ARRIBA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIBO MATAMOROS, PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2023-09-11	2023-10-08	399,733.82	399,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,733.82	399,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	350.80		3 POBLADO	2	2,486	100	100.00	
65922/0118230627	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD PUENTECILLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PUENTECILLAS	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	1,598,832.61	1,598,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,832.61	1,598,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,400.00		3 POBLADO	2	496	100	100.00	
65924/0119232555	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN FRANCISCO SHAXNI	CONTRATO	2023-10-02	2023-12-29	4,199,414.70	4,199,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,414.70	4,199,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5,704.00		3 POBLADO	2	1,188	100	100.00	
65925/0120221335	15 AYS	DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE PLUVIAL CAMINO SAN FRANCISCO SHAXNI AL RINCÓN DE SAN FRANCISCO, EN EL BARRIO LOS OCOTES, COMUNIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN FRANCISCO SHAXNI	CONTRATO	2023-09-22	2023-11-30	198,874.23	198,874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,874.23	198,874.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLADO	1	116	100	100.00
65927/0121225141	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRADOS, COMUNIDAD SAN JOSE BOCTO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JOSE BOCTO	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-18	799,892.19	799,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,892.19	799,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	854.57		3 POBLADO	1	404	100	100.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
TEL: (01722) 6250482  
TEL: (01722) 6250489

RECIBIDO  
25 ENE 2024  
HORA: 10:00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio: 2023-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob. Real	J. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
65928/0122181411	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TRES AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUMERO 14, COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN JUANICO SECTOR DOS	CONTRATO	2023-09-05	2023-11-24	1,497,518.85	1,497,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,518.85	1,497,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	144.00		5 ALUMNO	3	668	100	100.00
65930/0123181786	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SEGUNDA MANZANA, COMUNIDAD SAN NICOLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / SAN NICOLAS ACAMBAY	CONTRATO	2023-08-28	2023-09-29	699,067.28	499,067.28	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	699,067.28	499,067.28	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	300.00		3 POBLADO	2	249	100	100.00
65931/0124188076	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DEL GIGANTE AL MANANTIAL, COMUNIDAD TOMADEJE BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TOMADEJE BARRIO DOS	CONTRATO	2023-09-25	2023-10-24	498,965.65	498,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,965.65	498,965.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	497.60		3 POBLADO	2	446	100	100.00
65933/0125224481	15 AYS	14 DRENAJE Y LETONAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD TOMADEJE CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TOMADEJE CHIQUITO	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-27	1,058,608.47	1,058,608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,608.47	1,058,608.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	490.00		3 POBLADO	1	364	100	100.00
65934/0126227869	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y ACABADOS DE AULA CULTURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD TOMADEJE GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TOMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TOMADEJE)	CONTRATO	2023-09-27	2023-11-17	399,093.29	399,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,093.29	399,093.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	512.60		5 ALUMNO	5	283	100	100.00
65938/0127230489	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER COMUNIDAD TOMADEJE GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / TOMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TOMADEJE)	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	4,199,023.55	4,199,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199,023.55	4,199,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,016.00		3 POBLADO	2	1,130	100	100.00
65937/0128235085	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS PINOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ACAMBAY	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	349,613.81	349,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,613.81	349,613.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	474	100	100.00
65939/0129226110	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER UNIDAD DEPORTIVA UNIDA, COLONIA LOS PINOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / ACAMBAY	CONTRATO	2023-10-02	2023-12-15	4,198,974.90	4,198,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198,974.90	4,198,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	6,588.00		3 POBLADO	3	5,888	100	100.00
65840/0130218016	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL POZO NUMERO 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CARIDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / CARIDAD, LA	CONTRATO	2023-09-11	2023-11-10	1,156,106.24	1,156,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,106.24	1,156,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUADRADO	25.50		3 POBLADO	2	1,504	100	100.00
65941/0131232637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, CENTRO DE LA COMUNIDAD LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA)	CONTRATO	2023-10-02	2023-11-30	1,199,643.30	899,643.30	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,199,643.30	899,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	599.00		3 POBLADO	2	1,150	100	100.00
67210/0132271734	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA PALMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / PALMA, LA	CONTRATO	2023-11-01	2023-12-01	599,245.49	599,245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,245.49	599,245.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	540.00		3 POBLADO	1	217	100	100.00
67756/0133318124	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO TOXHE, COMUNIDAD DATEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, / DATEJE	CONTRATO	2023-11-30	2023-12-29	499,588.35	499,588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,588.35	499,588.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	182	100	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
25 ENE 2024  
RECIBIDO  
UNIDAD DE NOMINATIVIDAD



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
El poder de servir

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada										Inversión Ejercida						Metas Totales		Beneficiarios			Avances									
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini. Pro	Fec Ter. Pro	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medidas	Aprobado	Aprob Real	U. Medidas	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.					
6775/0134333926	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230	TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ACAMBAY	CONTRATO	2023-11-30	2023-12-29	2,213,554.44	2,213,554.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,554.44	2,213,554.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,321.48		7 FAMILIA	62	310	100	100.00				
6778/0135402756	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	W SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	244	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AREAS ENCARGADAS DE LA EJECUCION, SUPERVISION Y COMPROBACION DE OBRAS PUBLICAS / ACAMBAY	ADMINISTRACION	2023-12-11	2023-12-31	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	26.00		4 MUNICIPIO	1	50	100	100.00				
6775/0138411238	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218	REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE SAN AGUSTIN LAS ARENAS A SANTA MARIA LAS ARENAS I COMUNIDAD SAN AGUSTIN LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRATO	2023-12-11	2023-12-31	499,959.69	499,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	499,959.69	499,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	11,080.00		3 POBLADO	1	361	100	100.00				
68424/0137412019	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	251	CAMINO S/CARRERETAS	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CARRETERA ACAMBAY A SAN JOSE BOCTO Y JUANDO A LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ACAMBAY	CONTRATO	2023-11-30	2024-01-26	499,689.59	0.00	0.00	0.00	499,689.59	0.00	499,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,689.59	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,220.00		3 POBLADO	2	897	100	100.00			
68425/0138405460	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255	DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE PUENTE Y DESAZOLVE DE ARROYO CAMINO VIEJO ACAMBAY A SAN PEDRO DE LOS METATES, COMUNIDAD LA CARIDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CARIDAD, LA	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	599,438.35	0.00	0.00	0.00	599,438.35	0.00	599,438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	599,438.35	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	2	608	100	100.00				
68425/0139404789	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256	DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA ESQUINA CALLE SAN MIGUEL DEPORTIVA UNION, COLONIA LOS PINOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ACAMBAY	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	249,795.32	0.00	0.00	0.00	249,795.32	0.00	249,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795.32	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	35.00		3 POBLADO	2	2,560	100	100.00				
68427/0140410938	18 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	287	CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	REHABILITACION DE ESPACIO PARA LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / AGOSTADERO (SAN JOSE AGOSTADERO)	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	299,654.91	0.00	0.00	0.00	299,654.91	0.00	299,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00	299,654.91	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	96.00		3 POBLADO	1	164	100	100.00				
68429/0141403104	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	189	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAD O)	CONTINUACION DE LA REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA JUANDO A LA LOMA DEL CENENAMIENTO 1 MAS 200 A 2 MAS 160 DE LA COMUNIDAD DE JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / JUANDO	CONTRATO	2023-12-04	2024-01-29	820,295.15	85,295.15	0.00	0.00	855,000.00	0.00	820,295.15	65,295.15	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,818.00		3 POBLADO	1	726	100	100.00			
6861/0142411559	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218	REVESTIMIENTO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD MADO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTOR UNO	CONTRATO	2023-12-04	2023-12-29	1,555,577.40	1,555,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,577.40	1,555,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	39,000.00		3 POBLADO	2	688	100	100.00				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 141									TOTAL	108,649,561.67	103,498,983.50	0.00	368,534.97	0.00	4,762,043.20	0.00	108,649,561.67	103,498,983.50	0.00	368,534.97	0.00	4,762,043.20	0.00	0.00										1410	0

Complementarios: 74      Directa: 66





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2023-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 103,523,323.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Inversión Aprobada									Inversión Ejercida									Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	

*[Signature]*  
L.C.F. MARIBEL  
ALCÁNTARA NÚÑEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



*[Signature]*  
L.A.E. YEMMY SANCHEZ  
LÓPEZ  
TESORERA MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. PEDRO IGNACIO  
CORREA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS



*[Signature]*  
I.A.F. ANDREA MARÉS  
ORTEGA  
CONTRALORA INTERNA  
MUNICIPAL

