



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Dependencia: Presidencia Municipal.

Departamento: Tesorería Municipal.

Oficio Número: TMPAL/E/055/2024.


A.R

Acambay de Ruíz Castañeda, Méx., a 01 de julio de 2024.

~~LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO~~

PRESENTE:

Anexo al presente; reportes físicos financieros del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio 2024, correspondientes al mes de **JUNIO**, esto con el fin de actualizar el Avance Físico Financiero y con ello dar cumplimiento a los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios;

así como el apartado 5,5,2 del Manual de Operación del  **FINANZAS**

Correo electrónico: tesoreria@acambay.gob.mx

Teléfono: 7181010000 extensión 220

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

RECIBIDO

11 JUL 2024

CON ANEXO

Hora: 1400 Recibe: CPA

ATENTAMENTE

L.A.E. YEIMY SANCHEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL.



c.c.p Lic. José Luis Peña Castro; Presidente Municipal por Ministerio de Ley.

I.A.F. Andrea Mares Ortega; Controlora-Interna Municipal.

Archivo.

YSL/ASN/ITS/lpm



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



ESTADO DE MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
71348/000155955	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, COMUNIDAD LOMA DEL FRESNO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA DEL FRESNO	CONTRATO	2024-08-21	2024-08-20	800,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	238.00		3 POBLADO	1	302	0	0.00
71350/000264553	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 162, COMUNIDAD JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / JUANDO	CONTRATO	2024-05-20	2024-06-28	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	34.56		5 ALUMNO	1	104	0	0.00
71353/000365525	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, PARALELO AL BOULEVARD A SAN JOSÉ BOCTO, AVENIDA PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN, COLONIA EL NOGAL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ACAMBAY	CONTRATO	2024-05-22	2024-06-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	245.00		2 COLONIA	2	509	0	0.00
71354/000465945	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ACAMBAY	CONTRATO	2024-08-20	2024-08-21	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,445.00		2 COLONIA	5	519	0	0.00
71356/000570170	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE VA A PUENTECILLAS, COMUNIDAD RINCÓN DE SAN FRANCISCO SHAXNI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / RINCÓN DE SAN FRANCISCO CHAXNI	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-08	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	409.84		3 POBLADO	1	168	0	0.00
71358/000673978	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MOLINTO, COMUNIDAD DOXTEJE CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / DOXTEJE CENTRO	CONTRATO	2024-06-27	2024-08-05	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	270.00		3 POBLADO	1	250	0	0.00
71359/000777982	17 URB	URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BACHEO EN CARRETERA EL MOTOR PILARES COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JUANICO SECTOR UNO	CONTRATO	2024-07-01	2024-09-30	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	689,352.69	689,352.69	0.00	02 METRO CUADRADO	198.00		3 POBLADO	3	1,248	40	29.97
71362/000879681	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA)	CONTRATO	2024-07-01	2024-10-10	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,258,881.41	1,258,881.41	0.00	02 METRO CUADRADO	6,016.00		3 POBLADO	2	458	10	29.97



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
				Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
71363/000981160	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LA PERA, COMUNIDAD DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DETIÑA EJIDO	CONTRATO	2024-07-31	2024-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	409.00		3 POBLADO	1	255	0	0.00
71366/001081275	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS EN EL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD EJIDO DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / EJIDO TIXMADEJE	CONTRATO	2024-07-01	2024-07-28	498,756.31	498,756.31	0.00	498,756.31	498,756.31	0.00	02 METRO CUADRADO	4,197.00		3 POBLADO	1	116	100	100.00
71367/001181368	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL CÁRCAMO A SAN AGUSTÍN, COMUNIDAD EL CAPULÍN LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / EL CAPULÍN LA LOMA	CONTRATO	2024-07-15	2024-08-20	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	449.00		3 POBLADO	2	235	0	0.00
71369/001281445	16 OTP	UR URBANIZACION	O MANTENIMIENTO DIRECTA	267 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: BORDOS	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAZOLVE DE BORDO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA, EN LA COMUNIDAD EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ERMITAÑO, EL	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	298,654.38	298,654.38	0.00	298,654.38	298,654.38	0.00	03 METRO CUBICO	505.00		3 POBLADO	1	153	90	100.00
71371/001381621	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ERMITAÑO, EL	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	298	0	0.00
71373/001481696	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS QUINTANA, COMUNIDAD LOMA DE LOS MAGUEYES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BARRIO LOMA DE LOS MAGUEYES	CONTRATO	2024-07-20	2024-08-26	399,351.75	399,351.75	0.00	395,048.39	395,048.39	0.00	02 METRO CUADRADO	409.84		3 POBLADO	1	230	50	96.92
71383/001583095	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO CON CANTERA EN LA CALLE BUGANBILIA, COMUNIDAD BARRIO CANDEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TIXMADEJE BARRIO CANDEJE	CONTRATO	2024-07-08	2024-09-08	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	385.00		3 POBLADO	1	165	0	0.00
71394/001683131	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA LOMITA, COMUNIDAD LOMA DE SAN ANGEL, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA DE SAN ANGEL	CONTRATO	2024-07-08	2024-08-14	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	358.00		3 POBLADO	1	246	0	0.00
71397/001783541	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO COLINDANCIA CON DONICA, COMUNIDAD GANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / GANDO	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	492.00		3 POBLADO	2	168	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Inl. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios				Avances	
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.			Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
71399/ 0018 83557	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD DE SAN AGUSTÍN LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN AGUSTIN LA LOMA	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-23	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	474.00		3 POBLADO	1	89	0	0.00	
71401/ 0019 83591	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO NUEVO, COMUNIDAD LAS ORTIGAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LAS ORTIGAS JUANDO	CONTRATO	2024-06-20	2024-07-19	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	367.00		3 POBLADO	1	168	0	0.00	
71403/ 0020 83703	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL AL CAMPO DE FUTBOL, COMUNIDAD BOVINI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BOVINI	CONTRATO	2024-08-01	2024-07-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	490.00		3 POBLADO	2	355	0	0.00	
71404/ 0021 83738	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION DIRECTA	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BACHEO EN CARRETERA EL PUERTO GANZDA, DEL KM. 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 000, COMUNIDAD GANZDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / GANZDA	CONTRATO	2024-07-01	2024-09-30	3,499,548.10	3,499,548.10	0.00	2,801,256.09	2,801,256.09	0.00	02 METRO CUADRO	3,774.00		3 POBLADO	4	725	60	80.05	
71406/ 0022 83881	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DEL MIRADOR HACIA LA CUMBRE, COMUNIDAD LA CUMBRE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LA CUMBRE	CONTRATO	2024-07-03	2024-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	472.00		3 POBLADO	1	76	0	0.00	
71407/ 0023 83988	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL PARAJE LA IGLESIA, COMUNIDAD LA HUERTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / HUERTA, LA	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-31	499,995.06	499,995.06	0.00	400,007.39	400,007.39	0.00	02 METRO CUADRO	468.00		3 POBLADO	2	260	50	80.00	
71408/ 0024 84009	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA BUENAVISTA, COMUNIDAD GOLONDRINAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / GOLONDRINAS, LAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-10-31	489,999.97	489,999.97	0.00	399,999.13	399,999.13	0.00	02 METRO CUADRO	444.00		3 POBLADO	1	93	50	80.00	
71412/ 0025 84018	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS PRINCIPALES, COMUNIDAD GOLONDRINAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / GOLONDRINAS, LAS	CONTRATO	2024-07-03	2024-08-31	497,863.50	497,863.50	0.00	497,863.50	497,863.50	0.00	02 METRO CUADRO	10,822.00		3 POBLADO	2	123	80	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pasos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 89,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Datos de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec. Int. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Int. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
71415/ 0026 84026	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA BARRANCAS, COMUNIDAD LAS POMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / POMAS EJIDO DE DATEJE, LAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-10-31	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	345.00		4 MUNICIPIO	1	189	0	0.00
71964/ 0027 125055	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD AGOSTADERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / AGOSTADERO (SAN JOSE AGOSTADERO)	CONTRATO	2024-08-31	2024-10-06	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,259,184.35	1,259,184.35	0.00	02 METRO CUADRO	5,400.00		3 POBLADO	2	288	10	29.98
71969/ 0028 155493	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD AGUA LIMPIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / AGUA LIMPIA	CONTRATO	2024-07-16	2024-08-18	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	195.00		3 POBLADO	1	120	0	0.00
71974/ 0029 154483	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BARRANCAS	CONTRATO	2024-06-28	2024-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	126	0	0.00
71975/ 0030 86357	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD BARRIO DE GUADALUPE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2024-07-08	2024-08-05	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	710.00		3 POBLADO	2	332	0	0.00
71976/ 0031 153512	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTINUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL DEPÓSITO HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS, COMUNIDAD BARRIO LA PEÑITA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BARRIO LA PEÑITA	CONTRATO	2024-07-21	2024-08-20	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	60.00		3 POBLADO	1	74	0	0.00
71977/ 0032 104019	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD BOSHI CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BOSHI CHIQUITO	CONTRATO	2024-07-16	2024-08-15	499,690.85	499,690.85	0.00	431,809.22	431,809.22	0.00	02 METRO CUADRO	500.00		3 POBLADO	1	215	90	86.42
71978/ 0033 111711	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEÓN, COMUNIDAD BOSHI GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BOSHI GRANDE	CONTRATO	2024-07-03	2024-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	819.00		3 POBLADO	1	172	0	0.00
71979/ 0034 86438	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 23 DE DICIEMBRE, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / BOSHINDO	CONTRATO	2024-06-17	2024-07-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	523.00		3 POBLADO	2	457	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
			SubPrograma	Inciso		Obra/Localidad	Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.
71980/ 0035 85125	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-07-22	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	492.50		3 POBLADO	2	418	0	0.00
72048/ 0036 85384	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-31	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,259,393.15	1,259,393.15	0.00	02 METRO CUADRADO	8,016.00		3 POBLADO	2	509	10	29.99
72051/ 0037 86468	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-07-27	2024-08-27	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	359,652.00	359,652.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,254.00		3 POBLADO	2	680	30	29.97
72068/ 0038 104508	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTRATO	2024-06-27	2024-08-28	700,000.00	700,000.00	0.00	659,463.53	659,463.53	0.00	01 METRO LINEAL	256.00		3 POBLADO	1	148	90	94.21
72078/ 0039 93738	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	614.00		3 POBLADO	1	228	0	0.00
72079/ 0040 109942	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2024-06-24	2024-07-23	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	720.00		3 POBLADO	2	300	0	0.00
72080/ 0041 167345	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2024-08-01	2024-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		3 POBLADO	1	330	0	0.00
72081/ 0042 107414	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONTRATO	2024-06-01	2024-09-30	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,259,050.94	1,259,050.94	0.00	02 METRO CUADRADO	6,016.00		3 POBLADO	1	386	10	29.98



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fís.	Fin.
72082/ 0043 124830	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PARAJE LA HUERTA, COMUNIDAD DONGÚ BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DONGU BARRIO DOS	ADMINISTRACION	2024-06-24	2024-09-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	172.44		3 POBLADO	1	341	0	0.00
72083/ 0044 106150	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA UN AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 312, COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / DOXTEJE BARRIO UNO	CONTRATO	2024-07-05	2024-08-30	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.00		5 ALUMNO	1	53	0	0.00
72089/ 0045 84401	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA MESITA, COMUNIDAD DOXTEJE BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DOXTEJE BARRIO DOS	CONTRATO	2024-07-03	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	491.00		3 POBLADO	2	620	0	0.00
72091/ 0046 143107	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD EL PEDREGAL DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PEDREGAL TIXMADEJE, EL	CONTRATO	2024-07-11	2024-08-05	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	595.00		3 POBLADO	1	320	0	0.00
72092/ 0047 84467	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN HACIA EL CÁRCAMO, COMUNIDAD ENDEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ENDEJE	CONTRATO	2024-07-29	2024-08-28	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	412.00		3 POBLADO	1	274	0	0.00
72094/ 0048 136935	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	206 PREESCOLAR (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, COMUNIDAD ESDOCA CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ESDOCA	CONTRATO	2024-07-03	2024-10-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	15	0	0.00
72096/ 0049 102184	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS GONZÁLEZ, COMUNIDAD ESDOCA BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ESDOCA BARRIO UNO	CONTRATO	2024-07-01	2024-09-28	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	172	0	0.00
72097/ 0050 104397	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL VIVERO, COLONIA HERMOSA PROVINCIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / col. hermosa provincia	CONTRATO	2024-06-20	2024-08-20	299,001.65	299,001.65	0.00	89,700.49	89,700.49	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	122	60	30.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 89,782,633.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72099/ 0051 152102	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL AL CORTE, COMUNIDAD HONDIGA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / HONDIGA	CONTRAT O	2024-08-17	2024-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	460.00		3 POBLAD O	1	265	0	0.00
72102/ 0052 85915	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA DELEGACIÓN AL PANTEÓN, COMUNIDAD LA CARIDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / CARIDAD, LA	CONTRAT O	2024-06-10	2024-07-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	507.00		3 POBLAD O	1	663	0	0.00
72103/ 0053 103948	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA CAÑADA, COMUNIDAD LA ESTANCIA SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ESTANCIA SECTOR DOS, LA	CONTRAT O	2024-07-16	2024-08-15	499,978.77	499,978.77	0.00	399,477.27	399,477.27	0.00	02 METRO C UADRAD O	507.00		3 POBLAD O	1	383	100	79.90
72104/ 0054 146458	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA FLORIDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / FLORIDA, LA	CONTRAT O	2024-07-02	2024-08-02	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		3 POBLAD O	1	198	0	0.00
72105/ 0055 104153	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL FRESNO, COMUNIDAD LA HUERTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / HUERTA, LA	CONTRAT O	2024-07-01	2024-08-31	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 POSTE	4.60		3 POBLAD O	1	153	0	0.00
72106/ 0056 146655	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE USOS MÚLTIPLES, COMUNIDAD LA LAGUNA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LAGUNA, LA	CONTRAT O	2024-07-24	2024-09-25	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	41.00		3 POBLAD O	1	185	0	0.00
72107/ 0057 84358	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA MANGA HACIA MADO SECTOR II, COMUNIDAD LA MANGA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MANGA, LA	CONTRAT O	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	403.00		3 POBLAD O	1	330	0	0.00
72108/ 0058 143257	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA ESCONDIDA, COMUNIDAD LA SOLEDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SOLEDAD, LA	ADMINIST RACION	2024-08-05	2024-09-04	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	600.00		3 POBLAD O	1	407	0	0.00
72109/ 0059 86330	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEÓN, COMUNIDAD LA VENTA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / VENTA, LA (BARRIO LA VENTA)	CONTRAT O	2024-07-01	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	444.00		3 POBLAD O	2	775	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	Datos de la Obra y/o Acción			Mod. Ejec.	Fec. Inf. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
			SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad				Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
72114/ 0060 108114	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUC CION DIRECTA	033 ELECTRIFI CACION RURAL	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIMERA MANZANA, COMUNIDAD SAN AGUSTÍN LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2024-07-01	2024-08-30	498,999.57	498,999.57	0.00	148,899.87	148,899.87	0.00	19 POSTE	6.00		3 POBLAD O	1	184	90	30.00
72133/ 0061 103819	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LAS CHIVAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CHIVAS, LAS (EL CERRO)	CONTRAT O	2024-07-16	2024-08-19	389,572.13	389,572.13	0.00	319,322.65	319,322.65	0.00	02 METRO C UADRAD O	407.00		3 POBLAD O	1	61	100	79.82
72138/ 0062 85497	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA EL ANCÓN, COMUNIDAD LAS MANGAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MANGAS, LAS	CONTRAT O	2024-07-19	2024-08-31	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	474.00		3 POBLAD O	1	253	0	0.00
72144/ 0063 86427	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD LAS TROJES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TROJES, LAS	CONTRAT O	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	403.00		3 POBLAD O	1	276	0	0.00
72147/ 0064 159787	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	218 REVESTIMIEN TO	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE DEL CENTRO HACIA BARRANCAS, COMUNIDAD LOMA LINDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / LOMA LINDA	CONTRAT O	2024-08-30	2024-09-30	598,365.36	598,365.36	0.00	598,365.36	598,365.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,925.00		3 POBLAD O	2	108	90	100.00
72149/ 0065 110522	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOS CHARCOS A LA LOMA, COMUNIDAD LOS CHARCOS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CHARCOS, LOS	CONTRAT O	2024-07-01	2024-07-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	464.00		3 POBLAD O	1	230	0	0.00
72155/ 0066 84444	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE PRINCIPAL 2A. MANZANA , COMUNIDAD LOS PILARES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PILARES, LOS	CONTRAT O	2024-07-22	2024-08-22	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	538.00		3 POBLAD O	2	374	0	0.00
72157/ 0067 143366	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	198 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN AGUSTÍN, COMUNIDAD LOS SAUCES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAUCES, LOS	CONTRAT O	2024-07-12	2024-08-16	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	468.00		3 POBLAD O	1	133	0	0.00
72158/ 0068 85868	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD LOS TORILES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / TORILES, LOS	CONTRAT O	2024-07-20	2024-09-20	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,259,159.82	1,259,159.82	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,016.00		3 POBLAD O	3	566	10	29.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 89,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inl. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Inl Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
72189/0069/84740	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS PRINCIPALES, COMUNIDAD MADO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTOR UNO	CONTRATO	2024-07-22	2024-08-28	498,785.05	498,785.05	0.00	498,785.05	498,785.05	0.00	02 METRO CUADRADO	13,504.00		3 POBLADO	2	477	70	100.00
72219/0070/135465	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	O MANTENIMIENTO DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE Y REMODELACIÓN EN ÁREA DE ACTIVACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, COMUNIDAD DE MADO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / MADO SECTOR DOS	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	188.00		5 ALUMNO	1	75	0	0.00
72221/0071/86379	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EL EMPEDRADO, COMUNIDAD MADO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTOR DOS	CONTRATO	2024-07-22	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	353.00		3 POBLADO	1	323	0	0.00
72222/0072/84821	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS EN CAMINOS PRINCIPALES, COMUNIDAD MADO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTOR DOS	CONTRATO	2024-07-17	2024-08-31	500,000.00	500,000.00	0.00	499,201.30	499,201.30	0.00	02 METRO CUADRADO	13,504.00		3 POBLADO	2	324	70	99.84
72224/0073/110241	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REHABILITACIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD MUYTEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / MUYTEJE	CONTRATO	2024-07-24	2024-08-26	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03 METRO CUBICO	120.00		3 POBLADO	1	262	0	0.00
72226/0074/86489	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO LOS LAVADEROS HACIA EL LLANO, COMUNIDAD PATHE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PATHE	CONTRATO	2024-07-16	2024-08-25	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	506.00		3 POBLADO	1	433	0	0.00
72228/0075/143634	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	188 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO DE LA DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUEBLO NUEVO BARRIO UNO	CONTRATO	2024-07-03	2024-09-29	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	403.00		3 POBLADO	2	2,664	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Datos de la Obra y/o Acción		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
							Fec Inl Real	Fec Ter Real														
72229/ 0076 159235	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PARAJE NDROMERO AL PARAJE KAXIDO, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2024-08-08	2024-09-13	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	500.00		3 POBLADO	1	1,221	0	0.00
72230/ 0077 138734	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL COBAEM, COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRATO	2024-07-15	2024-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	508.00		3 POBLADO	2	1,221	0	0.00
72231/ 0078 113917	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN, COMUNIDAD PUENTECILLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUENTECILLAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-07-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	250	0	0.00
72232/ 0079 136509	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESOS A CRUZ COLORADA Y CAÑADA DEL GALLO, COMUNIDAD PUENTECILLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUENTECILLAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-07-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	513.00		3 POBLADO	1	250	0	0.00
72233/ 0080 104219	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE PROLONGACIÓN LAS PALOMAS, COMUNIDAD RINCÓN DE JUANDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / RINCON DE JUANDO	CONTRATO	2024-07-01	2024-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	174	0	0.00
72235/ 0081 104065	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA ESCUELA, COMUNIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN ANTONIO LAS PALMAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	444.00		3 POBLADO	1	96	0	0.00
72236/ 0082 93798	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COMUNIDAD DE SAN ILDEFONSO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN ILDEFONSO (SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC)	CONTRATO	2024-07-16	2024-08-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	488.00		3 POBLADO	1	477	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.
72240/ 0083 144248	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRADOS, COMUNIDAD SAN JOSE BOCTO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JOSE BOCTO	CONTRATO	2024-07-17	2024-08-19	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	558.00		3 POBLADO	1	204	0	0.00
72243/ 0084 102408	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO, COMUNIDAD SAN JUANICO BARRIO LA LOMA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN JUANICO BARRIO LA NOPALERA	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	353.00		3 POBLADO	1	312	0	0.00
72250/ 0085 87041	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ANTENA BARRIO LA NOPALERA, COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JUANICO SECTOR UNO	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	353.00		3 POBLADO	1	314	0	0.00
72253/ 0086 97135	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL, COMUNIDAD SAN JUANICO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JUANICO SECTOR DOS	CONTRATO	2024-07-03	2024-08-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	444.00		3 POBLADO	2	668	0	0.00
72256/ 0087 124300	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD SAN JUANICO BARRIO TIERRAS BLANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN JUANICO TIERRAS BLANCAS	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	835.00		3 POBLADO	1	160	0	0.00
72261/ 0088 109367	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	A CONSTRUCCION DIRECTA	033 ELECTRIFICACION RURAL	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA CENTRO, SEGUNDA MANZANA, COMUNIDAD SAN NICOLÁS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN NICOLAS ACAMBAY	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-30	600,000.00	600,000.00	0.00	179,562.28	179,562.28	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	2	248	80	29.93
72263/ 0089 93863	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, COMUNIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN PEDRO DE LOS METATES	CONTRATO	2024-07-28	2024-09-30	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	1,259,650.68	1,259,650.68	0.00	02 METRO CUADRO	6,016.00		3 POBLADO	2	520	35	29.99



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fiscales y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 89,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
							Fec Inf Real	Fec Tér Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
72266/ 0090 96868	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTINUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COMUNIDAD SANTA MARÍA LAS ARENAS I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SANTA MARIA LAS ARENAS	CONTRATO	2024-07-03	2024-09-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		3 POBLADO	1	185	0	0.00	
72269/ 0091 97225	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL CENTRO SOCIAL, COMUNIDAD SANTA MARÍA LAS ARENAS II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SANTA MARIA LAS ARENAS DOS	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	353.00		3 POBLADO	1	139	0	0.00	
72275/ 0092 144037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DEL GIGANTE AL MANANTIAL, COMUNIDAD TIXMADEJE BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TIXMADEJE BARRIO DOS	ADMINISTRACION	2024-07-12	2024-08-09	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	113.00		3 POBLADO	1	246	0	0.00	
72277/ 0093 139323	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA RINCONADA, COMUNIDAD TIXMADEJE CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TIXMADEJE CHIQUITO	CONTRATO	2024-07-01	2024-08-01	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	508.00		3 POBLADO	1	364	0	0.00	
72280/ 0094 137367	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DEL CENTRO HACIA EL PANTEÓN, COMUNIDAD TIXMADEJE GRANDE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE)	CONTRATO	2024-06-17	2024-07-19	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	560.00		3 POBLADO	1	365	0	0.00	
72284/ 0095 164463	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR Y MEJORAR LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA MUJER, COLONIA CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ACAMBAY	CONTRATO	2024-08-20	2024-09-30	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00		4 MUNICIPIO	1	2,994	0	0.00	
72288/ 0096 147498	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	251 CAMINOS/ CARRETERAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCION DEL CADENAMIENTO DEL KM. 0.70 AL KM. 1 MAS 260, COLONIA EL MEDRANO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / MEDRANO, EL	CONTRATO	2024-07-08	2024-09-30	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2,340.00		3 POBLADO	1	309	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 96									TOTAL	79,688,562.45	79,688,562.45	0.00	17,721,297.25	17,721,297.25	0.00								1475

Complementarios: 68 **Directa: 28**



Gobierno del
Estado de
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 99,792,533.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		



LIC. MARIBEL ALCANTARA
NÚÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A.E. YEIMY SANCHEZ
LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. PEDRO IGNACIO
CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



I.A.F. ANDREA MARES
ORTEGA
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL