



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIG.VADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86041/ 0001 152354	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL MIRADOR, LOCALIDAD BOTIDI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BOTIDI	CONTRAT O	2026-05-20	2026-06-19	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	523.20		3 POBLAD O	1	130	0	0.00
86043/ 0002 152407	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD ESDOCA (ESDOCA CENTRO), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ESDOCA	CONTRAT O	2026-05-21	2026-06-20	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	735.00		3 POBLAD O	1	300	0	0.00
86044/ 0003 152557	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE (CONTINUIDAD DEL PAVIMENTO 2025), LOCALIDAD LA CARIDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CARIDAD, LA	CONTRAT O	2026-05-20	2026-06-19	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	750.00		3 POBLAD O	1	350	0	0.00
86046/ 0004 153218	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD LAS ARENAS (SAN AGUSTÍN), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2026-06-01	2026-06-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	677.74		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86047/ 0005 153819	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA PRIMERA MANZANA HACIA EL RIO, LOCALIDAD LAS ARENAS (SAN AGUSTÍN), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ARENAS, LAS (SAN AGUSTIN)	CONTRAT O	2026-06-01	2026-06-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.03		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86048/ 0006 153927	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	APERTURA DE CAMINO, LOCALIDAD LA FLORIDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / FLORIDA, LA	CONTRAT O	2026-06-12	2026-07-12	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,256.00		3 POBLAD O	1	126	0	0.00
86051/ 0007 155439	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA SECUNDARIA, LOCALIDAD MADO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / MADO SECTOR UNO	CONTRAT O	2026-06-01	2026-06-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	792.03		3 POBLAD O	1	225	0	0.00
86052/ 0008 156424	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD EL ERMITAÑO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / ERMITAÑO, EL	CONTRAT O	2026-07-01	2026-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	792.00		3 POBLAD O	1	250	0	0.00
86058/ 0009 156874	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	COSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM11 EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA HACIA EL ARROYO, LOCALIDAD DOXTEJE BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DOXTEJE BARRIO UNO	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	623.06		3 POBLAD O	1	344	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIG VADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86059/ 0010 157127	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO POR EL JARDIN DE NIÑOS ISABELA CATOLICA, PARAJE TSI HUAHI, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	1,165	0	0.00
86060/ 0011 157179	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL JARDIN DE NIÑOS, LOCALIDAD TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / TIXMADEJE GRANDE (SANTA MARIA TIXMADEJE)	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	575.26		3 POBLAD O	1	505	0	0.00
86062/ 0012 157279	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAS TROJES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TROJES, LAS	CONTRAT O	2026-06-01	2026-06-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	600.03		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86063/ 0013 157328	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD LAS POMAS (EJIDO DE DATEJE), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / POMAS EJIDO DE DATEJE, LAS	CONTRAT O	2026-06-01	2026-06-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	700.03		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86064/ 0014 157657	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA RINCONADA, LOCALIDAD TIXMADEJE CHIQUITO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / TIXMADEJE CHIQUITO	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	400	0	0.00
86065/ 0015 157694	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PARAJE LOS TORRIJOS, LOCALIDAD DOXTEJE BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DOXTEJE BARRIO DOS	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	344	0	0.00
86066/ 0016 157737	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DOXTEJE CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DOXTEJE CENTRO	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	775.26		3 POBLAD O	1	404	0	0.00
86067/ 0017 157839	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PARAJE MBONDONI, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PUEBLO NUEVO BARRIO DOS	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	1,165	0	0.00
86068/ 0018 157879	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL, LOCALIDAD DETIÑA EJIDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / DETIÑA EJIDO	CONTRAT O	2026-07-06	2026-08-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	691.62		3 POBLAD O	1	90	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIG VADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86069/ 0019 158626	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD LA LOMA (SANTA MARIA LA LOMA), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA)	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	892.02		3 POBLAD O	1	457	0	0.00
86071/ 0020 158684	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA DE LOS TORRIJOS DE LA IGLESIA A SALIR A LA CARRETERA, LOCALIDAD PUENTECILLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / PUENTECILLAS	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	980.76		3 POBLAD O	1	576	0	0.00
86072/ 0021 158739	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / RINCÓN DE SAN FRANCISCO CHAXNI	CONTRAT O	2026-07-01	2026-08-30	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	591.47		3 POBLAD O	1	145	0	0.00
86073/ 0022 159574	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIAL CHANTEJE A SAN PEDRO, LOCALIDAD CHANTEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / CHANTEJE	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	228	0	0.00
86074/ 0023 159696	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA ESTANCIA SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ESTANCIA SECTOR UNO, LA (LA ESTANCIA)	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	663.00		3 POBLAD O	1	952	0	0.00
86075/ 0024 159775	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD LA ESTANCIA SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / ESTANCIA SECTOR DOS, LA	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	457	0	0.00
86076/ 0025 159851	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL CENTRO AL PREESCOLAR, LOCALIDAD LA MANGA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / MANGA, LA	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	330	0	0.00
86077/ 0026 159970	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA ERMITA HACIA LA ANTENA, LOCALIDAD SAN JUANICO SECTOR I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN JUANICO SECTOR UNO	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	1,248	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86078/ 0027 160017	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD SAN JUANICO SECTOR II, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN JUANICO SECTOR DOS	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	668	0	0.00
86096/ 0028 160048	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD SAN NICOLAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SAN NICOLAS ACAMBAY	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.00		3 POBLAD O	1	498	0	0.00
86097/ 0029 160504	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL (TRAMO 2), LOCALIDAD GANZDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / GANZDA	CONTRAT O	2026-07-15	2026-08-14	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	892.02		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86098/ 0030 160625	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD BARRANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / BARRANCAS	CONTRAT O	2026-07-15	2026-08-14	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.03		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86099/ 0031 160790	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD AGUA LIMPIA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / AGUA LIMPIA	CONTRAT O	2026-08-03	2026-09-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	22.00		3 POBLAD O	1	272	0	0.00
86100/ 0032 160995	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS, LOCALIDAD DOXTEJE CENTRO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / DOXTEJE CENTRO	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,783.78		3 POBLAD O	1	344	0	0.00
86101/ 0033 161691	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN ANTONIO LAS PALMAS	CONTRAT O	2026-07-15	2026-08-14	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.03		3 POBLAD O	1	280	0	0.00
86102/ 0034 161746	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD LOMA LINDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA LINDA	CONTRAT O	2026-07-20	2026-08-19	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.03		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86103/ 0035 161809	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL GOLONDRINAS A BUENAVISTA, LOCALIDAD GOLONDRINAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / GOLONDRINAS, LAS	CONTRAT O	2026-07-20	2026-08-19	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	692.03		3 POBLAD O	1	244	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86104/ 0036 161927	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, LOCALIDAD LA SOLEDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SOLEDAD, LA	CONTRAT O	2026-07-02	2026-07-31	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	4,520.35		3 POBLAD O	1	593	0	0.00
86105/ 0037 162114	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO A PARTIR DE LA CASA DE SALUD, LOCALIDAD CERRITO DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / CERRITO DE TIXMADEJE	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	896.61		3 POBLAD O	1	220	0	0.00
86106/ 0038 162725	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, LOCALIDAD LOS PILARES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PILARES, LOS	CONTRAT O	2026-07-20	2026-08-19	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,697.55		3 POBLAD O	1	350	0	0.00
86107/ 0039 163999	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO PRINCIPAL, LOCALIDAD DONGU BARRIO I, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / DONGU BARRIO UNO	CONTRAT O	2026-06-05	2026-07-05	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00		3 POBLAD O	1	140	0	0.00
86109/ 0040 165899	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD LA LOMA (SANTA MARIA LA LOMA), ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / LOMA, LA (SANTA MARIA LA LOMA)	CONTRAT O	2026-07-01	2026-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	792.00		3 POBLAD O	1	485	0	0.00
86110/ 0041 167688	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA SOLEDAD, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / SOLEDAD, LA	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	675.26		3 POBLAD O	1	593	0	0.00
86760/ 0042 166306	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUC CION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL TRAMO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE SUBE HACIA BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD EL PEDREGAL DE TIXMADEJE, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. / PEDREGAL TIXMADEJE, EL	CONTRAT O	2026-07-01	2026-07-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	229.00		3 POBLAD O	1	319	0	0.00
86761/ 0043 164196	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL (TRAMO 1), LOCALIDAD GANZDA, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / GANZDA	CONTRAT O	2026-07-15	2026-08-14	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	892.02		3 POBLAD O	1	255	0	0.00
86762/ 0044 166239	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIA	390 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, LOCALIDAD LOS TORILES, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / TORILES, LOS	CONTRAT O	2026-07-01	2026-08-31	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	685.20		3 POBLAD O	1	110	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 001 ACAMBAY / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 97,017,138.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86763/ 0045 168541	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	323 ALUMBRADO PÚBLICO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, LOCALIDAD SAN JUANICO BARRIO TIERRAS BLANCAS, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA / SAN JUANICO TIERRAS BLANCAS	CONTRAT O	2026-08-04	2026-10-01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		3 POBLAD O	1	1,248	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 45									30,350,000.00	30,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 37	Directa: 8
---------------------	------------

C. ANGELICA COLIN
PACHECO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JESUS VALENTE
MAXIMO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

ING. HECTOR ALCANTARA
RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

LIC. OMAR LOPEZ
GERVACIO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL
CONTRALORÍA